

## INFORME JUSTIFICATIVO DE DESVIACIÓN INVERSIÓN MODULO 338

**INVERSIÓN DEL MODIFICADO:** 1.000 €

**INVERSIÓN INICIAL:** 6.861,90€

**INVERSIÓN TOTAL:** 7.861,90 €

**PRESUPUESTO DISPONIBLE:** 8.000€

**PROCESO ASOCIADO:** COMERCIAL

**UBICACIÓN:** Módulo 338, Nave de Polivalencia

**ANTECEDENTES:** En el Plan Comercial 2022, estaba ya recogido la adecuación de este módulo. Dicha adecuación se hace cumpliendo con la normativa básica para que Sanidad apruebe su uso, no en este caso en particular, sino para cualquier tipo de actividad a desarrollar.

El estado actual del módulo no permite la puesta de marcha de actividad alguna.

**OBJETO DE LA INVERSIÓN INICIAL:** Se requiere la realización de trabajo de


- Techo nave, falso techo desmontable escayola revestimiento vinílico
- Cierre pared de motores / tabique
- Suelo de resina epoxi
- Cuadro eléctrico
- Picado y realización de sumidero existente
- Sistema de aislamiento en la puerta de acceso
- Preinstalación de desagüe

**PARTIDA MODIFICADA:**

- Suelo de resina epoxi

**NECESIDAD:** El suelo previo a la ejecución de la resina era una mezcla entre solería de terrazo y hormigón mal replanteado, por lo que debido a la heterogeneidad del suelo, se ha tenido que meter una capa de fibra de vidrio entre la 1ª y la 2ª capa de resina para asegurar que los esfuerzos que recibe el suelo se transmiten de forma homogénea y así no fisurar el suelo.

En Granada, a 20 de junio de 2022.



Departamento Técnico

Vº. Bº. Dirección Gerencia



Dirección Comercial